

****施工总平面布置说明:**

本工程设总部一处，包括项目经理部、队长办公室、工人休息区。其位于整个建筑群的中心地带。并相应的有供电，供水，卫生，生活等设施。

计划共分四个施工分区：

(一)区：包括一标段研究生公寓 1#、3#；二标段的本科学生 3#、4#；三标段的本科学生 5#、6#；四标段的风雨操场；综合服务中心；食堂等建筑单体。设置临时堆料场地，临时加工区，工人休息区，现场办公。在综合服务中心内设置设备工具库，半成品库房，易燃品库。

(二)区：包括五标段的教学楼西组团北楼、教学楼西组团南楼、教学西组团连廊、大学生活动中心等建筑单体。设置临时堆料场地、临时加工区、工人休息区、现场办公。在大学生活动中心内设置设备工具库、半成品库房、易燃品库。

(三)区：包括七标段的图书馆。设置临时堆料场地、临时加工区、工人休息区、现场办公。在图书馆内设置设备工具库、半成品库房、易燃品库。

(四)区：包括八标段的现代科教中心、合班教室、行政办公楼等建筑单体。设置临时堆料场地、临时加工区、工人休息区、现场办公。在行政中心内设有设备工具库、半成品库房、易燃品库。

各处临时堆料库位于其相临的大道边，临时加工区内提供供电设施，

工人休息区内提供供电，供水，卫生，生活等设施，成品半成品库应在其主入口附近。另易燃易爆品库应单独设施一处

临时用地表：

分区	用途	面积 (平方米)	位置	需用时间 (天)	
一区	1.	临时堆料场地	综合服务 中心外	80	
	2.	临时加工区		50	85
	3.	工人休息区		240	96
	4.	现场办公		20	96
	5.	设备工具库	综合服务中 心内	20	96
	6.	半成品库房		40	96
	7.	易燃品库		15	96
二区	1.	临时堆料场地	大学生活动 中心外	80	
	2.	临时加工区		50	85
	3.	工人休息区		200	96
	4.	现场办公		20	96
	5.	设备工具库	大学生活动 中心内	20	96
	6.	半成品库房		40	96
	7.	易燃品库		15	96

三区	1.	临时堆料场地	50	图书馆外	80
	2.	临时加工区	50		85
	3.	工人休息区	180		96
	4.	现场办公	20		96
	5.	设备工具库	20	图书馆内	96
	6.	半成品库房	40		96
	7.	易燃品库	15		96
四区	1.	临时堆料场地	50	行政办公楼外	80
	2.	临时加工区	50		85
	3.	工人休息区	240		96
	4.	现场办公	20		96
	5.	设备工具库	20	行政办公楼内	96
	6.	半成品库房	40		96
	7.	易燃品库	15		96